

LIGA NORTE RIOGRANDENSE CONTRA O CÂNCER
HOSPITAL LUIS ANTÔNIO

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ESP. TÊC. Nº:	10.20	DATA:	27/10/2020
OBRA/SERVIÇO:	REFORMA DE PARTE DA INTERNAÇÃO DO HOSPITAL LUIS ANTONIO (HLA)	ES:	114,13%
LOCAL:	NATAL - RN	BDI:	24,93%
FONTE DE PREÇOS:	SINAPI RN JUN/2020 - SEM DESONERAÇÃO		
REVISÃO/ATUALIZAÇÃO	6		

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	FINANCEIRO	PESO (%)	PERÍODO (QUINZENA)										TOTAL
				15	30	45	60	75	90	105	120	135	150	
SERVIÇOS DE ENGENHARIA														
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 47.122,47	12,58%	R\$ 14.136,74 30,00%	R\$ -	R\$ 7.068,37 15,00%	R\$ 7.068,37 15,00%	R\$ -	R\$ 7.068,37 15,00%	R\$ -	R\$ 7.068,37 15,00%	R\$ -	R\$ 4.712,25 10,00%	R\$ 47.122,47 100,00%
2.0	DEMOLIÇÃO	R\$ 15.671,71	4,18%	R\$ 3.917,93 25,00%	R\$ 3.917,93 25,00%	R\$ 7.835,85 50,00%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 15.671,71 100,00%
3.0	FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	R\$ 39.893,40	10,65%	R\$ -	R\$ 7.978,68 20,00%	R\$ 7.978,68 20,00%	R\$ 11.968,02 30,00%	R\$ 11.968,02 30,00%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 39.893,40 100,00%
4.0	ARQUITETURA E ELEMENTOS DE URBANISMO	R\$ 25.722,39	6,87%	R\$ -	R\$ -	R\$ 6.430,60 25,00%	R\$ 6.430,60 25,00%	R\$ 7.716,72 30,00%	R\$ 5.144,48 20,00%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 25.722,39 100,00%
5.0	REVESTIMENTOS	R\$ 141.141,27	37,68%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 28.228,25 20,00%	R\$ 28.228,25 20,00%	R\$ 28.228,25 20,00%	R\$ 28.228,25 20,00%	R\$ 28.228,25 20,00%	R\$ 28.228,25 20,00%	R\$ 141.141,27 100,00%
6.0	EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS	R\$ 2.646,02	0,71%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 661,50 25,00%	R\$ 661,50 25,00%	R\$ 1.323,01 50,00%	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.646,02 100,00%
7.0	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS	R\$ 14.717,75	3,93%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.679,44 25,00%	R\$ 3.679,44 25,00%	R\$ 3.679,44 25,00%	R\$ 3.679,44 25,00%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 14.717,75 100,00%
8.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E ELETRÔNICAS	R\$ 73.264,36	19,56%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 18.316,09 25,00%	R\$ 18.316,09 25,00%	R\$ 18.316,09 25,00%	R\$ 18.316,09 25,00%	R\$ -	R\$ -	R\$ 73.264,36 100,00%
9.0	DIVERSOS	R\$ 14.423,37	3,85%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 7.211,68 50,00%	R\$ 7.211,68 50,00%	R\$ -	R\$ -	R\$ 14.423,37 100,00%
10.0	.	R\$ -	0,00%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ - 100,00%
TOTAL		R\$ 374.602,73		R\$ 18.054,67	R\$ 11.896,61	R\$ 29.313,50	R\$ 29.146,43	R\$ 69.908,52	R\$ 63.098,13	R\$ 58.096,97	R\$ 62.147,41	R\$ 28.228,25	R\$ 4.712,25	VALOR
			100%	4,82%	3,18%	7,83%	7,78%	18,66%	16,84%	15,51%	16,59%	7,54%	1,26%	% RELATIVO
				4,82%	8,00%	15,82%	23,60%	42,26%	59,11%	74,62%	91,21%	98,74%	100,00%	% ACUMULADO