

**LIGA NORTE RIOGRANDENSE CONTRA O CÂNCER
HOSPITAL LUIS ANTÔNIO**

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	FINANCEIRO	PESO (%)	PERÍODO (QUINZENA)						TOTAL
				15	30	45	60	75	90	
SERVIÇOS DE ENGENHARIA										
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 12.397,10	9,27%	R\$ 3.099,28 25,00%	R\$ 3.099,28 25,00%	R\$ 2.479,42 20,00%	R\$ 1.239,71 10,00%	R\$ 1.239,71 10,00%	R\$ 1.239,71 10,00%	R\$ 12.397,10 100,00%
2.0	TRABALHOS EM TERRA	R\$ 704,61	0,53%	R\$ 352,30 50,00%	R\$ 352,30 50,00%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 704,61 100,00%
3.0	FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	R\$ 1.218,25	0,91%	R\$ -	R\$ 304,56 25,00%	R\$ 304,56 25,00%	R\$ 609,13 50,00%	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.218,25 100,00%
4.0	ARQUITETURA E ELEMENTOS DE URBANISMO	R\$ 19.818,51	14,83%	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.954,63 25,00%	R\$ 14.863,88 75,00%	R\$ -	R\$ -	R\$ 19.818,51 100,00%
5.0	REVESTIMENTOS	R\$ 13.682,55	10,24%	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.420,64 25,00%	R\$ 3.420,64 25,00%	R\$ 6.841,27 50,00%	R\$ -	R\$ 13.682,55 100,00%
6.0	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS	R\$ 266,06	0,20%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 133,03 50,00%	R\$ 133,03 50,00%	R\$ -	R\$ 266,06 100,00%
7.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E ELETRÔNICAS	R\$ 764,86	0,57%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 382,43 50,00%	R\$ 382,43 50,00%	R\$ -	R\$ 764,86 100,00%
8.0	SISTEMA DE COMBATE A INCÊNDIO	R\$ 84.650,93	63,33%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 21.162,73 25,00%	R\$ 63.488,20 75,00%	R\$ 84.650,93 100,00%
9.0	DIVERSOS	R\$ -	0,00%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ - 0,00%
10.0	LIMPEZA DE OBRAS	R\$ 160,78	0,12%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 160,78 100,00%	R\$ 160,78 100,00%
TOTAL		R\$ 133.663,66	100%	R\$ 3.451,58	R\$ 3.756,14	R\$ 11.159,25	R\$ 20.648,82	R\$ 29.759,18	R\$ 64.888,69	VALOR
				2,58%	2,81%	8,35%	15,45%	22,26%	48,55%	% RELATIVO
				2,58%	5,39%	13,74%	29,19%	51,45%	100,00%	% ACUMULADO

DATA:	26/02/2021
ES:	114,13%
BDI:	24,93%
	24,93%
	24,93%