

**LIGA NORTE RIOGRANDENSE CONTRA O CÂNCER  
HOSPITAL LUIS ANTÔNIO**

**CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO**

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	FINANCEIRO	PESO (%)	PERÍODO (QUINZENA)						TOTAL
				15	30	45	60	75	90	
<b>SERVIÇOS DE ENGENHARIA</b>										
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 14.604,92	9,04%	R\$ 3.651,23 25,00%	R\$ 3.651,23 25,00%	R\$ 2.920,98 20,00%	R\$ 1.460,49 10,00%	R\$ 1.460,49 10,00%	R\$ 1.460,49 10,00%	R\$ 14.604,92 100,00%
2.0	TRABALHOS EM TERRA	R\$ 815,47	0,50%	R\$ 407,73 50,00%	R\$ 407,73 50,00%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 815,47 100,00%
3.0	FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	R\$ 1.548,93	0,96%	R\$ -	R\$ 387,23 25,00%	R\$ 387,23 25,00%	R\$ 774,47 50,00%	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.548,93 100,00%
4.0	ARQUITETURA E ELEMENTOS DE URBANISMO	R\$ 25.451,91	15,75%	R\$ -	R\$ -	R\$ 6.362,98 25,00%	R\$ 19.088,94 75,00%	R\$ -	R\$ -	R\$ 25.451,91 100,00%
5.0	REVESTIMENTOS	R\$ 15.309,42	9,47%	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.827,36 25,00%	R\$ 3.827,36 25,00%	R\$ 7.654,71 50,00%	R\$ -	R\$ 15.309,42 100,00%
6.0	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS	R\$ 297,30	0,18%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 148,65 50,00%	R\$ 148,65 50,00%	R\$ -	R\$ 297,30 100,00%
7.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E ELETRÔNICAS	R\$ 886,65	0,55%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 443,33 50,00%	R\$ 443,33 50,00%	R\$ -	R\$ 886,65 100,00%
8.0	SISTEMA DE COMBATE A INCÊNDIO	R\$ 102.479,50	63,42%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 25.619,88 25,00%	R\$ 76.859,63 75,00%	R\$ 102.479,50 100,00%
9.0	DIVERSOS	R\$ -	0,00%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ - 0,00%
10.0	LIMPEZA DE OBRAS	R\$ 188,89	0,12%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 188,89 100,00%	R\$ 188,89 100,00%
<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 161.583,00</b>	<b>100%</b>	<b>R\$ 4.058,96 2,51%</b>	<b>R\$ 4.446,20 2,75%</b>	<b>R\$ 13.498,55 8,35%</b>	<b>R\$ 25.743,22 15,93%</b>	<b>R\$ 35.327,05 21,86%</b>	<b>R\$ 78.509,01 48,59%</b>	<b>VALOR % RELATIVO % ACUMULADO</b>

DATA:	<b>26/02/2021</b>
ES:	114,13%
BDI:	24,93%
	24,93%
	24,93%